

관리번호
2-5

익산 안전체험교육장 건립

중앙정부 도움필요성 :				유	도움필요: 제도		재정	○	권한
신규여부	신규	○	계속	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	임기 내	○	임기 외		25,801	25,801			
사업기간	2020 ~ 2024			추진상황					
사업주체	국가자체	○	자체	공약담당	미래산업과장	주영만	859-5220		
					산업단지관리계장	오미정	859-5768		
					담당자	김유래	859-5767		

I 현황 및 정책목표

[현황]

- 산업안전보건법이 개정되어 안전보건교육 대상이 확대됨에 따라 최신 IT기술을 활용한 전천후 실내 교육장 건립 필요
 - 전북권내 안전보건교육 인프라 확충을 통한 도내 근로자 안전체험 교육 수요 충족 필요
- ※ 현재 6개소 운영중(인천, 경북 경산, 경남 김해, 충남 공주, 충북 제천, 전남 담양)

[정책목표]

- 4차 산업(IoT/VR·AR)과 연계한 최첨단 안전체험 교육장 신설·운영을 통한 산업현장 종사자 및 대국민 안전보건교육 기회 제공

II 사업개요

- 위 치 : 익산 제4일반산업단지 내(함열읍 다송리 886)
- 사업기간 : 2020. ~ 2024.(5년)
- 시행기관 : 고용노동부, 한국산업안전보건공단
- 사 업 비 : 25,801백만원(산업재해보상보험 및 예방기금)
- 사업규모 : 지하1층, 지상2층 1개동(부지면적 9,905.8㎡ 연면적 4.383㎡)
- 내 용 : 체험실습 중심의 실내형 최첨단 안전체험 교육장 건립
 - ▶ 산업안전체험관, 안전보건이카이브관, 응급처치체험관, 시뮬레이션관 등

III 향후 추진계획

- 공사 착공 및 추진 : 2022. 9. ~
- 공사 준공 및 시운전(체험콘텐츠 등) : 2023.12. ~
- 개관 및 운영 : 2024. 6. ~

[연차별 추진일정]

(단위 : 분기)

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
공사 착공 및 추진																					
공사 준공 및 시운전																					
개관 및 운영																					

[연차별 소요예산액]

(단위 : 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년	
계	25,801	1,474	24,327	3,760	14,072	6,495		
국비	25,801	1,474	24,327	3,760	14,072	6,495		
도비								
시비								
민자등								

IV 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
공사 발주 및 착공	식	공사 착공	1					
공사 추진 및 준공	식	공사 준공		1				
개관 및 운영	식	개관			1			

V**추진사항**

- 사업대상지 선정 및 ‘20년 예산확보 : 2019. 12.
- 타당성 조사 용역 실시 : 2020. 3. ~ 8.
- 사업대상부지(익산 제4일반산업단지 내) 매입 : 2020. 11.
- 기본설계 용역 실시 : 2021. 8. ~12.
- 실시설계 용역 실시 : 2022. 1. ~ 5.
- 공사발주 : 2022. 7.

VI**기대효과**

- 전국에서 유일한 IT기술 활용 안전체험교육장 건립을 통한 체험형 안전교육 기회 확대
- 전문화된 안전교육을 통한 근로자들의 안전의식 고취로 안전사고 감소에 기여