

관리번호
3-1

국립익산치유의 숲 조성

중앙정부 도움필요성 :		유		도움필요: 제도		재정		○ 권한	
신규여부	신규	계속	○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	임기 내	○	임기 외		7,500	7,500			
사업기간	2021 ~ 2023			추진상황	기본계획 용역, 실시설계 용역 완료				
사업주체	국가자체	○	자체	공약담당	산림과장	조계남	859-5460		
					산림행정계장	김진령	859-5461		
					담당자	이준호	859-5801		

I 현황 및 정책목표

[현황]

- (현황) 익산은 산림면적*이 낮아 그동안 산림휴양시설 조성사업 지원에 소외되어 쾌적한 자연환경 제공 등 정주여건 개선 필요
* 산림면적 비율 : 전국 63%, 전북 55%, **익산시 22%**
- (문제점) 기반시설 예산 부족(원인: 물가상승으로 치유센터 건축비 과다 소요)으로 사업추진에 어려움이 있음. 기본계획 용역 시행으로 ‘국립’ 규모에 맞는 기반시설(도로 확장, 상수도공사 등) 확보·지원 필요

[정책목표]

- 숲을 활용해 스트레스를 해소하고 산림치유 프로그램의 서비스 제공 등 산림휴양을 통해 시민의 정서함양과 건강증진 도모

II 사업개요

- 위 치 : 응포면 응포리 산2번지 일원 국유림
- 사업기간 : 3년(2021 ~ 2023)
- 시행기관 : 산림청(총괄), 서부지방산림청(사업추진)
- 사업비 : 7,500백만원(국비)
- 사업규모 : 62ha
- 내 용 : 최북단 차 군락지 및 한방 인프라를 활용한 차별화된 치유 숲 조성
▶ 산림치유시설(치유센터·치유숲길 등), 편익시설(경관데크, 데크로드 등)

III 향후 추진계획

- 인허가 완료(BF인증 등) : 2022. 12.
- 치유의숲 공사 추진 : 2022. 12. ~ 2023. 12.
- 함라산 특화림 조성, 치유의숲 기반시설 지원 공사 추진 : 2023. 1. ~ 2023. 12.

[연차별 추진일정]

(단위 : 분기)

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
국립치유의숲 실시설계 용역, 기본계획용역(지역특화림 기반시설 관련)																					
치유의숲 조성공사																					
함라산 특화림 조성, 기반시설 지원공사																					

[연차별 소요예산액]

(단위 : 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년	
계	7,500	200	7,300	3,650	3,650			
국비	7,500	200	7,300	3,650	3,650			
도비	0		0					
시비	0		0					
민자등	0		0					

IV 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
치유의숲 기반시설 기본계획용역	식	1	1					
함라산 특화림 기본계획 용역	식	1	1					
치유의숲 조성공사	식	1		1				
함라산 특화림 조성	식	1		1				
치유의숲 기반시설 지원공사	식	1		1				

V**추진사항**

- (시장님 지시사항) 치유의 숲 조성 검토 : 2020. 7.
- ‘국립익산치유의 숲’ 조성 예산 확보(국비 50억원) : 2020. 12.
- MOU 체결(익산시 - 서부지방산림청) : 2021. 2.
- ‘국립익산치유의 숲’ 타당성 평가 및 기본계획수립 용역 시행: 2021년도

※ 용역 개요 : (주)공간엔지니어링 / 130백만원 / ' 21. 10. 22. 납품

- ▶ 용역 보고회 3회(착수·중간·최종), 주민간담회 2회 추진
- ‘국립익산치유의 숲’ 조성 예산 증액(국비 50억→75억, 증 25억): 2021. 12.
- ▶ 국비확보 논리 개발 : “한방 테마” 추가 건의
- ‘국립익산치유의 숲’ 실시설계 용역 완료 및 관련 인허가 진행: 2022년도

※ 실시설계용역 : 산림조합중앙회 기술본부 / 357백만원 / 21.12.23.~8.26.

- ▶ 용역 보고회 3회(착수·중간·최종), 주민간담회 1회 추진
- T/F팀 구성·운영 : 2022. 2.
- 산림청, 서부지방산림청 업무협약 : 2021년 11회 / 2022년 15회
- ‘함라산 지역특화림 [20.8억원(국비10.4)]’ 국비 건의 : 2022. 3. ~ 6.
- ▶ 산림청·전라북도 협의 결과 : 적극 반영

사업개요 (함라산 지역특화림)

- 위치/기간 : 응포면 송천리 산39번지 일원(함라산) / 2023. 1. ~ 2025. 12.
- 사업내용 : 지역특화조림(공조팝·동백·단풍류·병꽃나무 등) 100ha
- 사업비 : 20.8억원(국비 10.4, 도비 3.1, 시비 7.3)

- 산림청과 현안사항 협의(친수공간 등) : 2022. 8. ~ 10.
- 기본계획수립 용역 시행(기반시설, 지역특화림 관련) : 2022. 8. ~ 11.

VI**기대효과**

- 시민들이 몸과 마음을 치유하고 행복한 삶의 질 향상에 도움이 될 수 있는 우리지역 대표 힐링 명소가 탄생하여 정주여건 개선 등 기대