

1. 왕궁보석테마 대표관광지 조성

중앙정부 도움필요성 :		무		○ 도움필요: 제도		재정		권한	
신규여부	신규	계속	○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	임기 내	○	임기 외		16,550	1,000	9,250	6,300	
사업기간	2015 ~ 2024			추진상황					
사업주체	국가자체	자체	○	공약담당	문화관광산업과장	박경희	859-5270		
					관광개발계장	임대성	859-5272		
					주무관	정동수	859-5871		

I 현황 및 정책목표

[현황]

- 전라북도 14개 시군 내 1시군 1대표관광지 육성사업에 따른 익산시 보석박물관 일원 왕궁보석테마대표관광지 조성

[정책목표]

- 가족 단위 관광객이 즐길 수 있는 놀이체험 시설을 확충하여 가족 간의 화합을 도모하고 나아가 관광객 유치를 통해 지역에 활력을 도모

II 사업개요

- 위 치 : 익산시 왕궁면 호반로 8(보석박물관) 일원
- 사업기간 : 2015 ~ 2024년
- 시행기관 : 익산시
- 사업비 : 16,550백만원(국비 1,000, 도비 9,250, 시비 6,300)
- 사업규모 : 관광기반사업, 관광진흥사업
- 내 용
 - 관광기반사업 : 보석광장, 칠선녀 광장, 보석숲 및 공룡테마공원, 생태습지 (주차장, 교량), 보석어드벤처(익스트림슬라이드 타워), 하늘자전거길, 하늘둥둥탐험로
 - 관광진흥사업 : 공연 및 축제지원, 맞춤형 이벤트, 팸투어, 홍보마케팅 등

III 향후 추진계획

- 하늘자전거길 체험시설 조성 : 2022. 8. ~ 2023. 4.
 - 하늘자전거 설계 및 제작(불가리아) : 2022. 8. ~ 2023. 2.
 - 하늘자전거 설치 및 개장 : 2023. 6.
- 하늘등등탐험로(숲체험원) 조성 : 2022. 9. ~ 12.
 - 공사 추진 : 2022. 10. ~ 12.
 - 사업 준공 및 개장 : 2022. 12.
- 대표관광지 육성사업 기본계획 변경 추진 : 2022. 10. ~ 2023. 1.
 - 기본계획 변경 내용에 따라 2023년 및 2024년 사업 추진

[연차별 추진일정]

(단위 : 분기)

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
기본계획 변경 용역																					
사전절차 이행 및 설계																					
착공 및 준공																					

[연차별 소요예산액]

(단위 : 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년	
계	16,550	11,150	5,400	1,400	2,000	2,000		
국비	1,000	1,000						
도비	9,250	6,550	2,700	700	1,000	1,000		
시비	6,300	3,600	2,700	700	1,000	1,000		

IV 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
하늘자전거 어드벤처 조성 완료	식	사업 완료	1					
하늘등등탐험로(숲체험원) 조성 완료	식	사업 완료		1				

V**추진사항**

- 「왕궁보석테마 대표관광지 육성사업 기본계획」에 따라 연차별 사업 추진
 - ▶ 보석광장 정비공사(2015년) 완료 : 2016. 7.
 - ▶ 칠선녀광장 정비공사(2016년) 완료 : 2017. 3.
 - ▶ 보석숲 및 공룡테마공원 정비공사(2017년) 완료 : 2018. 6.
 - ▶ 생태습지공원(주차장, 교량) 정비사업(2018년) 완료 : 2019. 12.
 - ▶ 공룡테마공원 정비사업(2019년) 완료 : 2020. 6.
 - ▶ 보석어드벤처(익스트림슬라이드 타워) 사업(2020년) 완료 : 2021. 8.

VI**기대효과**

- 기존의 단순 관람형 공룡조형물공간을 체험공간으로 변경하고, 개선된 시설을 통해 방문객에게 새롭게 공간을 활용하여 주민과 방문객 모두에게 즐길거리를 제공함
- 또한, 색다른 경험을 원하는 관광객 수요에 맞춰 초·중·고 및 대학교 등과 연계한 다양한 이벤트 및 대회개최를 통하여 타겟층의 명확화로 인한 공간활용도를 높임
- 다양한 어드벤처 체험시설의 연계성을 고려하여 향후 연계사업 추진으로 인한 체험기회 다양화 가능

2. 금마서동 생태관광지 조성

중앙정부 도움필요성 :		유		도움필요: 제도		재정		○ 권한	
신규여부	신규	계속	○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	임기 내	○	임기 외		6,360	725	4,045	1,590	
사업기간	2016 ~ 2024			추진상황	3개사업 준공 및 잔여사업 실시설계용역 진행중				
사업주체	국가자체	자체	○	공약담당	환경정책과장		송방섭	859-5450	
					환경정책계장		엄은용	859-5431	
					담당자		김강태	859-5492	

I 현황 및 정책목표

[현황]

- 전라북도 생태관광 육성사업 일환으로 서동 농촌테마공원내 조성 계획 수립

※ 익산시 고시 제2021-220호(익산 금마관광지 조성계획변경 고시)

[정책목표]

- 금마저수지 주변의 우수한 생태자원을 현명하게 이용하고 지역의 브랜드 가치 향상과 연계한 생태체험 기능 인프라 구축

II 사업개요

- 위치 : 금마면 동고도리 497-5번지 일원(금마저수지 인근)
- 사업기간 : 2016년 ~ 2024년
- 시행기관 : 익산시
- 사업비 : 총 6,360백만원
- 725백만원(국비), 4,045백만원(도비), 1,590백만원(시비)
- ※ 2020년 도자율편성 지방이양 전환사업
- 사업규모 : 생태학습원(A=500㎡)의 생태관광 조성사업 추진
- 내용 : 서동농촌테마공원내 생태관광 인프라 구축

III 향후 추진계획

<생태학습원 조성>

- 생태학습원 실시설계용역 준공 : 2022. 12.
- 생태학습원 조성공사 추진 : 2023. 1. ~ 12.

<에코캠핑장 및 생태놀이터>

- 기본 및 실시설계용역 추진 : 2022. 8. ~ 12.
- 조성공사 추진 : 2023. 1. ~ 12.

<생태 숲 조성>

- 기본 및 실시설계용역 추진 : 2023. 1. ~ 12.
- 조성공사 추진 : 2024. 1. ~ 12.

[연차별 추진일정]

(단위 : 분기)

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
생태학습원 조성사업																					
에코캠핑장 및 생태놀이터조성사업																					
생태 숲 조성사업																					

[연차별 소요예산액]

(단위 : 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년	
계	6,360	1,917	4,443	150	3,000	1,293		
국비	725	725						
도비	4,045	713	3,332	112	2,250	970		
시비	1,590	479	1,111	38	750	323		
민자등								

IV

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
생태학습원 조성사업	식	1		1				
에코캠핑장 및 생태놀이터조성사업	식	1		1				
생태숲 조성사업	식	1			1			

V

추진사항

- 생태탐방로 조성 : 2015. ~ 2019.
- 수변데크 B=2.3m, L=370m
- 수변림, 조류관찰대 조성 : 2019. ~ 2020.
- 꽃사과, 이팝나무등 식재완료 및 야자매트 198m / 관찰대 1개소
- 생태학습원 조성사업 실시설계용역 추진 : 2019. ~ 2022.
- 자생식물원, 체험공간, 커뮤니티 공간등(연면적=500㎡내외)
- 에코캠핑장 및 생태놀이터 조성사업 실시설계용역 착수 : 2022. 8.

VI

기대효과

- 서동 농촌테마공원내 인프라를 구축하여 농촌관광자원과 연계한 생태체험 기능 강화로 관광 및 지역경제 활성화 기여
- 금마저수지 주변의 우수한 생태자원을 현명하게 이용하고 지역의 브랜드 가치 향상