

관리번호
4-12

만경강 야외 수영장 조성

중앙정부 도움필요성 :				유	도움필요: 제도 ○ 재정 ○ 권한					
신규여부	신규	○	계속		총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
완료시기	임기 내	○	임기 외			9,500			9,500	
사업기간	2022 ~ 2025				추진상황	타당성조사 및 기본계획 구상용역 중				
사업주체	국가자체		자체	○	공약담당	건설과장	조규석	859-5520		
						하천관리계장	이성철	859-5971		
						담당자	유은별	859-4458		

I 현황 및 정책목표

[현황]

- (현황) 하천과 연계한 관광자원 발굴 및 친수공간의 합리적 이용을 도모한 지역활성화 필요
- (문제점) 환경부 하천점용허가 필요

[정책목표]

- 만경강 야외수영장에 “유소년 생존수영 교육장”을 포함하여 수상 안전사고 대비 능력 배양 및 지역주민의 다양한 체육·문화 활동 참여를 통해 건강한 여가생활 기회 제공

II 사업개요

- 위 치 : 국가하천 만경강 고수부지(만경강 문화관 앞)
- 사업기간 : 2022. 6. ~ 2025. 6.
- 추정사업비 : 9,500백만원
- 사업규모 : 25,000㎡
- 내 용 : 야외수영장 및 생존수영 시설, 기타 부대시설 등

III 향후 추진계획

- 타당성 및 기본계획 구상용역 추진 : 2022. 8. ~ 12.
 - ▶ 하천점용허가 사전 협의
- 실시설계 및 하천점용허가 등 행정절차 진행 : 2023. 1. ~ 12.
 - ▶ 환경부 하천점용허가, 소규모환경영향평가, 공공디자인심의 등
- 만경강 야외 생존수영장 조성공사 착공 : 2024. 1.
- 사업완료 : 2025. 6.

[연차별 추진일정]

(단위 : 분기)

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
타당성 및 기본계획 구상용역 추진																					
실시설계 및 하천점용허가 등 행정절차 진행																					
만경강 야외수영장 조성공사 추진																					

[연차별 소요예산액]

(단위 : 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년	
계	9,500		9,500	20		6,500	2,980	
국비								
도비								
시비	9,500		9,500	20		6,500	2,980	
민자등								

IV 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
타당성 및 기본계획 구상 용역 추진	식	1	1					
실시설계 및 하천점용허가 등 행정 절차 진행	식	1		1				
만경강 야외수영장 조성공사 추진	식	1				1		

V 추진사항

- 만경강 야외수영장 타당성조사 및 기본계획 구상용역 : 2022. 6. ~ 12.
▶용역 착수 및 기초조사(타당성 및 기본계획, 타 지자체 사례 발굴 등)

VI 기대효과

- 익산시민과 만경강 방문객들에게 다양한 레저 및 여가공간 제공
으로 만경강 수변공간과 어우러진 지역 명소화 도모